

COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
RELACIÓN DE OBRAS

02-oct-23

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NO. CONTRATO	EMPRESA	INICIO DEL CONTRATO	TÉRMINO DEL CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	TOTAL CON IVA	SUPERVISOR	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIÓN
1	Elaboración del Estudio para el proyecto de abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana de Hidalgo, mediante el acueducto Acopan-Pachuca.	CASIM-DAJ-117/2020	Grupo constructor PERCLAS, S.A. de C.V.	02/10/2020	30/12/2020	\$ 22,769,193.76	\$ 26,412,264.76	Josefina López González	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE ACTA ENTREGA RECEPCIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.
2	Rehabilitación de pozos profundos: toma de video inicial y final, cepillado y pistoneo, limpieza interior, aplicación de líquido desincrustante y aforo de pozos 2 Téllez, 3 Téllez, 25 Tizayuca, 21 Tizayuca, 27 Tizayuca, 1 Matilde y 1 Chavarría.	2022-O.L.-NAC-P- U-72-R34-00029313	Carlos Alberto Olvera Juárez	29/12/2022	22/02/2023	\$ 4,133,036.09	\$ 4,794,321.86	Oscar Torres Hernández	100.00%	100.00%	OBRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA - RECEPCIÓN.
3	Perforación y Equipamiento Electromecánico del Pozo "C. Dorita" Pachuca de Soto, Hidalgo.	CASIM-DAJ-162/2023	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS ZULAK, S.A. DE C.V.	31/07/2023	27/12/2023	\$ 14,160,022.48	\$ 16,423,626.08	José Antonio Ramíro Pérez	20.00%	30.00%	EN EJECUCIÓN
4	Perforación y Equipamiento Electromecánico del Pozo "Colosio" Pachuca de Soto, Hidalgo.	CASIM-DAJ-161/2023	GRUPO CONSTRUCTOR VADONNE S.A. DE C.V.	31/07/2023	27/12/2023	\$ 14,254,222.58	\$ 16,534,898.19	José Antonio Ramíro Pérez	25.00%	30.00%	EN EJECUCIÓN
5	Perforación y Equipamiento del Pozo Matilde 3, en el Predio que ocupa la "Par Matilde" en Interconexión al Acueducto, Municipio de Zempoala, Hidalgo.	CASIM-DAJ-163/2023	SERGIO BENITEZ LOZANO	31/07/2023	27/12/2023	\$ 14,307,301.65	\$ 16,596,469.91	José Antonio Ramíro Pérez	25.00%	30.00%	EN EJECUCIÓN
6	Perforación y Equipamiento Electromecánico en sustitución del Pozo 3 Téllez, Municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.	CASIM-DAJ-196/2023	CONSORCIO BAGG BRICK, S.A. DE C.V.	05/09/2023	01/02/2024	\$ 13,973,668.20	\$ 16,209,455.11	José Antonio Ramíro Pérez	3.00%	30.00%	EN EJECUCIÓN
7	Perforación y Equipamiento Electromecánico en sustitución de Pozo zona industrial la Paz (Pozo 2 las Garzas), Municipio de Pachuca de Soto.	CASIM-DAJ-195/2023	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES ESPROMAC, S.A. DE C.V.	05/09/2023	01/02/2024	\$ 13,762,235.55	\$ 15,984,193.24	José Antonio Ramíro Pérez	10.00%	30.00%	EN EJECUCIÓN
8	Perforación y Equipamiento Electromecánico del pozo Providencia 4, Mineral de la Reforma, Hidalgo.	N/A		05/10/2023	02/03/2024	\$ 17,915,016.68	\$ 20,781,419.35	n/a	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE CONTRATO

VO. BO. ING. RICARDO DIAZ BAUTISTA DE LA PEÑA
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA