


**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES**

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NO. CONTRATO	EMPRESA	INICIO DEL CONTRATO	TÉRMINO DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1	Estudio y plan de agua y saneamiento de CAASIM	CAASIM-DAJ-344/2023	Murainfra, S.A. de C.V.	27/12/2023	06/02/2024	30.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
2	Perforación y Equipamiento Electromecánico en Sustitución del Pozo Corralillos 1, Tepeapulco, Hidalgo.	CAASIM-DAJ-296/2023	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER S.A. DE C.V.,	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
3	Perforación y Equipamiento Electromecánico en Sustitución del Pozo 6 Téllez (termal), Zempoala, Hidalgo.	CAASIM-DAJ-297/2023	PRESLAM CONCRETOS S.A.	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
4	Servicio de Mantenimiento a Tanques y Rebombes.- 86 cobertura estatal	CAASIM-DAJ-330/2023	Manuel Vargas Trejo	28/12/2023	16/03/2024	0.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
5	Programa de reparación de Fugas Zona 1	CAASIM-DAJ-298/2023	Cesar Vargas Trejo	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
6	Programa de reparación de Fugas Zona 2	CAASIM-DAJ-299/2023	DICOVIT, S.A. DE C.V.	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
7	Programa de reparación de Fugas Zona 3	CAASIM-DAJ-300/2023	José Lazaro López Alarcón	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
8	Programa de reparación de Fugas Zona 4	CAASIM-DAJ-301/2023	Ricardo Canbo Gomez	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
9	Programa de reparación de Fugas Zona 5	CAASIM-DAJ-302/2023	GRUPO CONSTRUCTOR IIACSA, S.A. DE C.V.	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
10	Programa de reparación de Fugas Zona 6	CAASIM-DAJ-303/2023	GRUPO HECRAG, S.A. DE C.V.	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
11	Programa de reparación de Fugas Zona 7	CAASIM-DAJ-304/2023	VIALKA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN



**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES**

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NO. CONTRATO	EMPRESA	INICIO DEL CONTRATO	TÉRMINO DEL CONTRATO	AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
12	Programa de reparación de Fugas Zona 8	CAASIM-DAJ-305/2023	VIALKA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
13	Programa de reparación de Fugas Zona 9	CAASIM-DAJ-306/2023	VIALKA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
14	Programa de reparación de Fugas Zona 10	CAASIM-DAJ-307/2023	María Teresa Martínez Ortega	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
15	Programa de reparación de Fugas Zona 11	CAASIM-DAJ-308/2023	Saúl Cuellar Lazcano	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN
16	Programa de reparación de Fugas Zona 12	CAASIM-DAJ-309/2023	CONSTRUCTORA HAUSLER, S.A. DE C.V.	20/12/2023	18/03/2024	1.00%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN


 VO.BO. ING. RICARDO OLAF BAUTISTA DE LA PEÑA
 ENCARGADO DE LA SECRETARIA TÉCNICA
 