

**COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES**

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NO. CONTRATO	EMPRESA	INICIO DEL CONTRATO	TÉRMINO DEL CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO SIN IVA	TOTAL CON IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	Estudio de eficiencia energetica electromecánica y balance hidráulico de 52 pozos de extracción de agua potable en CAASIM	CAASIM-DAJ-243/2023	Gie Power Group, S.A. de C.V.	25/10/2023	15/12/2023	\$13,614,111.21	\$15,792,369.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE REVISIÓN
2	Rehabilitación de pozos instalación y desinstalación de equipo de bombeo, toma de video inicial y final, cepillado y pistoneo, limpieza interior, aplicación de líquido desincrustante y aforo de pozos; 23 bis Tizayuca con un diámetro de ademe de 16", un nivel dinámico de 166 mts y una profundidad de 293 mts, Corralillos 2 con un diámetro de 14", un nivel dinámico de 70 mts y una profundidad de 97 mts y Chavarria 3 con un diámetro de 12", un nivel dinámico de 84 mts y una profundidad de 300 mts	CAASIM-DAJ-331/2023	Martha Olga Martinez Rodarte	28/12/2023	29/12/2023	\$1,936,350.10	\$2,246,546.22	100.00%	0.00%	TERMINADO
3	Sustitución de Tren de Piezas Especiales, así como el multiple en Plantas de Bombeo: la paz 1B Tezontle y Nopancalco por Término de vida	CAASIM-DAJ-332/2023	F MILLER CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRADO, S.A. DE C.V.	02/01/2024	16/03/2024	\$5,456,500.00	\$6,333,039.00	0.00%	0.00%	EN EJECUCIÓN

VO.BO. ING. RICARDO OLIVERA BAUTISTA DE LA PEÑA
ENCARGADO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

