

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES SUPERVISIÓN DE OBRA CONCENTRADO DE INFORMACIÓN DE OBRAS 2023



NOMBRE DE LA OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	I.D.	NO. DE CONTRATO	CLAVE DE OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATADO CON IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
Bacheo emergente de reposición de pavimento de concreto hidráulico, asfáltico u otros por trabajos de la CAASIM, ZONA 1- 2023	Propio	9673	CAASIM-DAJ-155/2023	IP230006	EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS AREQZA, S.A DE C.V.	\$2,120,523.36	15%	30%	SE REALIZAN TRABAJOS EN CALLE MARCOZ MENDOZA 13 NO 302 COLONIA MORELOS, AMARO RIBERO NO 52, 20 MORELOS EL AVANCE FINANCIERO REFORZADO ES POR EL PAGO DE ANTICIPO
Bacheo emergente de reposición de pavimento de concreto hidráulico, asfáltico u otros por trabajos de la CAASIM, ZONA 2- 2023	Propio	9681	CAASIM-DAJ-156/2023	IP230007	EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS AREQZA, S.A DE C.V.	\$2,118,235.28	22%	30%	SE REALIZAN TRABAJOS EN LA COL. EL SANCILLO, Y EN SANITO TOMAS MUNICIPIO DE ZEMPUALA (EL AVANCE FINANCIERO REFORZADO ES POR EL PAGO DE ANTICIPO)
Bacheo emergente de reposición de pavimento de concreto hidráulico, asfáltico u otros por trabajos de la CAASIM, ZONA 3- 2023	Propio	9682	CAASIM-DAJ-157/2023	IP230008	Mirna Alonso Guemez	\$2,118,413.11	23.47%	23.47%	SE REALIZAN TRABAJOS DE BACHEO DE ASFALTO EN HDA. CIESCO NIIM, 208 MZ 19 LT. 457, PITHAHAYS. REJ. JUMUCUILLA ESQ. HDA. JUMUCUILLA
Bacheo emergente de reposición de pavimento de concreto hidráulico, asfáltico u otros por trabajos de la CAASIM, ZONA 4- 2023	Propio	9683	CAASIM-DAJ-159/2023	IP230009	Mirna Alonso Guemez	\$2,118,413.11	25%	19.53%	SE REALIZAN TRABAJOS EN HDA. CIESCO NIIM, 208 MZ 19 LT. 457, PITHAHAYS
Obras emergentes de mantenimiento correctivo en la zona de influencia de la CAASIM, mediante la construcción y rehabilitación de cajas de válvulas y atraques-2023	Propio	9674	CAASIM-DAJ-160/2023	IP230010	EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS AREQZA, S.A DE C.V.	\$2,525,609.74	25.00%	14.51%	SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CANA DE VALVULAS EN LA COMUNIDAD DE ZHOPTLAN DE JUAREZ, SANTA MANTLE DE PRIVADOS DE SAN JAVIER 3RA SECCION
Construcción, ampliación, rehabilitación y reubicación de descargas domiciliarias, red de atarjes y colectores en la zona de influencia de la CAASIM-2023	Propio	9675	CAASIM-DAJ-115/2023	IP230001	Rebeca Mosquera Oliva	\$2,789,235.06	69.72%	69.72%	SE REALIZA SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. 4, MANZANA A COL. PLUMARCO ELIAS CALES
Ampliación, rehabilitación y reubicación de redes y líneas de conducción en la zona de influencia de la CAASIM-2023	Propio	9676	CAASIM-DAJ-159/2022	IP230011	Mirna Alonso Guemez	\$2,452,821.64	13.42%	13.42%	SE REALIZAN TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA TLAXIACA, CALLE TEZONTTEFC. MHO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA.
Construcción, ampliación y rehabilitación de obra civil, en la zona de influencia de la CAASIM en los bienes inmuebles no propiedad de la CAASIM-2023	Propio	9677	CAASIM-DAJ-112/2023	IP230002	Milve Diseño y Construcción, Sociedad Anónima de Capital Variable	\$1,340,394.73	47.00%	46.52%	SE REALIZAN TRABAJOS DE CESTA EN TANQUE LA LOMA, Y EN TANQUE LA BANDEJA, SE REALIZA SANITARIO CON FOSA SEPTICA
Construcción, ampliación y rehabilitación de obra civil, en la zona de influencia de la CAASIM, en los bienes inmuebles propiedad de la CAASIM-2023	Propio	9679	CAASIM-DAJ-111/2023	IP230003	Milve Diseño y Construcción, Sociedad Anónima de Capital Variable	\$1,340,380.46	49.00%	48.45%	SE REALIZAN TRABAJOS DE CESTA EN TILAZAUA, EN EL AREA DE JURIBICO Y REMODELACION DE DIRECCION DE CONTRIBUCION
Cercados con malla ciclónica en los bienes inmuebles no propiedad de la CAASIM-2023	Propio	9678	CAASIM-DAJ-139/2023	IP230004	Luis Vargas Tejelo	\$387,663.88	62.00%	61.48%	SE REALIZAN TRABAJOS EN TANQUE EL DURAZNO, Y EN TANQUE DE BENITO JUAREZ.
Cercados con malla ciclónica en los bienes inmuebles propiedad de la CAASIM-2023	Propio	9680	CAASIM-DAJ-137/2023	IP230004	Luis Vargas Tejelo	\$415,433.38	50.00%	48.07%	SE REALIZAN TRABAJOS EN TILAZUA Y CORONA DEL ROSAL



